



Závěrečná monitorovací zpráva

Žadatel: **AMT s.r.o. Příbram**
Název projektu: **AMT s. r. o. Příbram - zvýšení účinnosti recyklace skleněného odpadu**
Název prioritní osy: **4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)**

Akceptační číslo:	14183774	PM projektu:	xxxx
Číslo projektu:	27185275	FM projektu:	xxxx
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/4.1.00/13.22584	Právník projektu:	xxxx
Číslo EDS/SMVS:	115D242002425		
Datum:	14.12.2016		
Č. j.:	SFZP 172783/2013		

1. Časový harmonogram

Datum zahájení realizace projektu:	08.12.2014	08.12.2014
Termín ukončení realizace projektu:	16.09.2015	16.09.2015
Termín předložení podkladů ZVA	30.11.2016	29.11.2016
Doba trvání projektu ve dnech	282	



2. Veřejné zakázky

31855285	VŘ - Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb) - Zakázka s vyšší hodnotou 2. kategorie	6.10.2014	15.6.2015	70 428 129,76	OK
xxxx			08.12.2014	Dodávky	Realizace
xxxx			08.12.2014	Dodávky	Realizace
31855311	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	14.11.2014	11.4.2015	9 250 146,33	OK
xxxx			09.12.2014	Stavební práce	Realizace
31871125	VŘ - Veřejná zakázka malého rozsahu	8.12.2014	31.1.2015	30 492	OK
xxxx			08.12.2014	Služby	-
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

3. Dopad projektu na rovné příležitosti a životní prostředí

Dopad projektu na rovné příležitosti	neutrální
Dopad projektu na životní prostředí	pozitivní

4. Kontroly na místě

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1



5. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2015

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 29.02.2016

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2016

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
--	-----



- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

SO 1	9 128 594,92 Kč	11 045 599,85 Kč	11 045 599,85 Kč	9 128 594,92 Kč	11 045 523,17 Kč	9 128 594,92 Kč
SO 2	49 076 471,00 Kč	59 382 529,91 Kč	59 382 529,91 Kč	49 076 471,00 Kč	59 382 529,91 Kč	49 076 471,00 Kč
SO 3	7 644 749,03 Kč	9 250 146,33 Kč	9 250 146,33 Kč	6 961 098,65 Kč	8 422 929,37 Kč	3 170 950,58 Kč
SO 4	25 200,00 Kč	30 492,00 Kč	30 492,00 Kč	25 200,00 Kč	30 492,00 Kč	25 200,00 Kč
Celkem	65 875 014,95 Kč	79 708 768,09 Kč	79 708 768,09 Kč	65 191 364,57 Kč	78 881 474,45 Kč	61 401 216,50 Kč
Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:				Realizace akce byla provedena v plném rozsahu a pořízené technologie jsou využívány k plnění svého účelu.		

8. Monitorovací indikátory projektu

Kapacita zařízení na materiálové využití odpadů	t/rok	130 000,0000	130 000,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		V součtu kapacity obou provozoven došlo k navýšení o 40 000 tun/rok (35 000 tun/rok v kapacitě provozovny Nové Sedlo a 5 000 tun/rok v Příbrami). Původní kapacita 90 000 tun/rok je tedy nyní navýšena na 130 000 tun/rok.	



9.1 Přehled financování projektu:

Název projektu		Číslo projektu	
Celkové výdaje na projekt	v Kč	79 708 768,09	80 160 424,39
Nezpůsobilé výdaje	v Kč	17 250 568,17	17 702 224,47
Celkové způsobilé výdaje **	v Kč	62 458 199,92	62 458 199,92
Celkové způsobilé veřejné výdaje	v Kč	31 229 100,00	31 229 099,45
Dotace ERDF/FS	v Kč	31 229 100,00	31 229 099,45
	v %	100,00	100,00
Dotace SFŽP/SR (kap. 315 - MŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Vlastní zdroje veřejné ***	v Kč	0,00	0,00
	v % CZVV	0,00	0,00
Vlastní zdroje soukromé ***	v Kč	31 229 099,92	31 229 100,47
	v % CZV	50,00	50,00
Půjčka SFŽP na doplnění vlastních zdrojů ****	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na příjmy	v Kč	0,00	0,00
	v % CZV	0,00	0,00
Půjčka SFŽP na nezpůsobilé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v % CV	0,00	0,00

* hodnoty zobrazené v tomto sloupci nezahrnují případné vrácení finančních prostředků uskutečněné v průběhu financování

** včetně případných způsobilých víceprací

*** výše vlastních zdrojů nezahrnuje příp. poskytnutou půjčku ze SFŽP na doplnění vlastních zdrojů

**** u veřejného subjektu je procento půjčky SFŽP na doplnění vlastních zdrojů vyjádřeno k CZVV, u soukromého subjektu je procento půjčky vyjádřeno k CZV

Přílohy

Požadované přílohy

Přílohy požadované úsekem řízení projektů



Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace					
1	AMT s.r.o. Příbram	Originál	28.11.2016	-	13.12.2016
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH					
1	AMT s.r.o. Příbram	Originál	28.11.2016	-	13.12.2016
Protokol o předání staveniště					
1	AMT s.r.o. Příbram a xxxx	Kopie	16.12.2014	-	13.12.2016
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo zařízení					
KPL	AMT s.r.o. Příbram a xxxx	Kopie	15.06.2015	-	13.12.2016
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu					
KPL	Městský úřad v Chodově	Kopie	08.11.2016	-	13.12.2016
Stanovisko ČIŽP					Není vyžadována
Stanovisko MŽP - Odboru ekologických škod					Není vyžadována
Provozní smlouva					Není vyžadována
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele					Není vyžadována
Doložení zanesení záznamu o lokalitě do databáze Priority KM popř. SEKM					Není vyžadována
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)					Není vyžadována

Přílohou závěrečné monitorovací zprávy je "Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP", který je předkládán spolu s tímto dokumentem.



10. Finální údaje

Prohlašuji, že v průběhu realizace a financování akce jsem předkládal úplnou, věcně, finančně a formálně správnou fakturaci a bankovní výpisy ke kontrole SFŽP ČR, a to včetně případných dobropisů a storna fakturace.

Dále potvrzuji správnost veškerého finančního plnění, které odpovídá skutečně provedeným pracem na předmětném projektu.

Současně potvrzuji správnost veškerých údajů v této Závěrečné monitorovací zprávě.

Datum zpracování monit. zprávy:	13.12.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	xxxx

Podpis a razítko statutárního zástupce:

Příloha:

Formulář ZVA - vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP