



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**
Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	09032142	PM projektu:	Mášová Veronika
Číslo projektu:	813706	FM projektu:	Jukl Martin
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.2.00/09.03728	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D212000050		
Datum:	08.01.2012		
Č. j.:	SFZP 010935/2009		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	7
Období monitorovací zprávy:	31.8.2011 - 31.12.2011
Anglický název projektu:	-

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.08.2010
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	NE



Komentář k případnému časovému nesouladu údajů (Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných bariér a časového zpoždění):	Ukončení 2.části díla (rekonstrukce kotle K1) se proti původnímu termínu 31.12.2013 posouvá na 31.8.2014. Důvody časového posunu: a) při přípravě rozhodnutí dopisem 5.11.10 vyžádal ÚOHS dokumentaci veřejné zakázky; SFŽP pozastavil přípravu rozhodnutí o dotaci; dne 25.2.11 vydal ÚOHS stanovisko, že neshledal důvod k zahájení řízení k přezkoumání úkonů zadavatele; smlouva se zhotovitelem nabyла právní moci 1.3.11 rozhodnutím představenstva TST (zpoždění, podpis smlouvy byl 10.8.10) b) následně SFŽP pokračoval v přípravě rozhodnutí; v červnu 2011 bylo oznámeno snížení dotace z 36% na 30% (dle implementačního dokumentu platného od 1.1.11); TST řešila změnu na MŽP (které potvrdilo hodnotu 30%); nutnost zajištění 6% z vlastních zdrojů c) výše uvedené časové posuny způsobily částečný posun ukončení termínu 1.části díla (rekonstrukce kotle K2, hospodářství biomasy), které by vedlo k rizikovému odstavení K1 před topnou sezonou (2012-13) - nutno bezpečně zajišťit dodávky tepla pro město Strakonice d) důvody byly popsány v dopisu (žádosti o změnu termínu, zaslána na SFŽP, prosinec 2011)
--	--

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
1090721	VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (§29)	15.6.2009	31.12.2013	570 744 000	OK
Popis:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
TENZA, a.s.			10.08.2010	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	110110927	4 332 000	4 332 000	3 610 000	9.12.2011 0:00:00	OK
CELKEM		4 332 000	4 332 000	3 610 000		



Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		570 744 000,00	4 332 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		475 620 000,00	3 610 000,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		142 686 000,00	1 083 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		475 620 000,00	3 610 000,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	142 686 000,00	1 083 000,00
	v %	30,00	30,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	121 283 100,00	920 550,00
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	21 402 900,00	162 450,00
	v %	15,00	15,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	332 934 000,00	2 527 000,00
	v %	70,00	70,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	6
Datum uskutečněné kontroly:	08.07.2013
Kontrolu provedl:	Novák Zdeněk
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z kontroly.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	Dne 15.11.2011 proběhla kontrola projektového manažera SFŽP na stavbě. Byl prověřen skutečný stav v souvislosti s 1.žádostí TST o platbu (ukončená demontáž K2). Byl sepsán samostatný protokol.
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	03.05.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	29.10.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	28.02.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	31.05.2011



- jiné formy zajištění publicity projektu:	veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	30.09.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2011)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se tohoto projektu
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Část díla 1	297 430 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	91 944 500,00 Kč	110 333 400,00 Kč	91 944 500,00 Kč
Část díla 2	178 190 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	475 620 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	91 944 500,00 Kč	110 333 400,00 Kč	91 944 500,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Dne 14.10.2011 bylo do TST odesláno od SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace (výše podpory 30%). Pokračovaly práce na výrobě dílů nového kotle K2, stavební úpravy vnějšího palivového hospodářství biomasy, úprava zásobníku paliva v kotelně. Byla zahájena dodávka dílů kotle do TST, předmontáž na ploše TST a instalace do kotelny (je instalováno fluidní lože, 2ks stěn kotle, probíhá úprava ocelové konstrukce kotle). Proběhla kompletní dodávka zařízení vnějšího hospodářství biomasy s částečnou instalací (vč. zásobníku biomasy v kotelně). Dále probíhá výroba elektroodlučovače. Dne 20.12.2011 byl podepsán Dodatek č.2 Smlouvy o dílo (týkající se částečné úpravy termínu realizace - důvody viz. výše). Na základě dodatku bylo zahájeno změnové řízení se SFŽP. V prosinci 2011 byla na účet TST doručena 1.splátka dotace (1,083mil.Kč, odpovídá 30% odsouhlasené platby č.1 zhotoviteli, za ukončenou demontáž K2)
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude před dokončením strojní montáž nového kotle K2. Bude zahájena montáž ostatních profesí. Bude ukončena instalace zařízení vnějšího hospodářství biomasy. Bude před dokončením stavební úprava skládky biomasy (vyjma zastřešení).

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově dosahovaná koncentrace NOx	mg/m3	0,0000	200,0000
Nově dosahovaná koncentrace SO2	mg/m3	0,0000	1 200,0000
Nově dosahovaná koncentrace TZL	mg/m3	0,0000	23,0000
Nový instalovaný výkon zdroje	MW	0,0000	54,0000
Snížení emisí CO	t/rok	0,0000	4,0000



Snížení emisí SO ₂	t/rok	0,0000	212,0000
Snížení emisí NO _x	t/rok	0,0000	107,0000
Snížení emisí primárních částic a prekursorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	208,9400
Snížení emisí TZL	t/rok	0,0000	0,3000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2011
Zpracovatel monit. zprávy:	Pavel Kajtman
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2011	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mášová Veronika
Datum ověření monit. zprávy:	11.1.2012