



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**  
Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**  
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	09032142	PM projektu:	Mášová Veronika
Číslo projektu:	813706	FM projektu:	Jukl Martin
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.2.00/09.03728	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D212000050		
Datum:	02.03.2016		
Č. j.:	SFZP 010935/2009		

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	19
Období monitorovací zprávy:	31.8.2015 - 31.12.2015
Anglický název projektu:	-

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.08.2010
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

### 3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
1090721	VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (§29)	15.6.2009	31.12.2013	570 744 000	OK
Popis:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
TENZA, a.s.			10.08.2010	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízení:			Veřejná zakázka ev.č.60032408		

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	110110927	4 332 000	4 332 000	3 610 000	9.12.2011 0:00:00	OK
2	110111834	52 464 000	52 464 000	43 720 000	30.3.2012 0:00:00	OK
3	110120687	107 028 000	107 028 000	89 190 000	20.8.2012 0:00:00	OK
4	110121582	100 296 000	100 296 000	83 580 000	30.11.2012 0:00:00	OK
5	110121854	3 960	3 960	3 300	23.7.2013 0:00:00	OK
5	130100066	12 600 000	12 600 000	10 500 000	23.7.2013 0:00:00	OK
5	130110021	40 937 400	40 937 400	34 114 500	23.7.2013 0:00:00	OK
6	110130476	2 074 182	2 074 182	1 714 200	23.9.2013 0:00:00	OK
7	110131081	110 925 976	110 925 976	91 674 360	29.11.2013 0:00:00	OK
8	110140521	13 702 040	13 702 040	11 324 000	16.10.2014 0:00:00	OK
9	110131125	37 507 580	37 507 580	30 998 000	10.12.2014 0:00:00	OK
9	110140902	14 473 899	14 473 899	11 961 900	10.12.2014 0:00:00	OK



10	ZF130130005	32 341 485	32 341 485	26 728 500	14.5.2015 0:00:00	OK
10	ZÚF11014105 1	306 251	306 251	253 100	14.5.2015 0:00:00	OK
11	110150234	43 860 249	43 860 249	36 248 140	11.12.2015 0:00:00	OK
CELKEM		572 853 022	572 853 022	475 620 000		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		570 744 000,00	568 340 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		475 620 000,00	475 620 000,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		142 686 000,00	142 686 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		475 620 000,00	475 620 000,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	142 686 000,00	142 686 000,00
	v %	30,00	30,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	121 283 100,00	121 283 100,00
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	21 402 900,00	21 402 900,00
	v %	15,00	15,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	332 934 000,00	332 934 000,00
	v %	70,00	70,00

**5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
---	-----



Celkový počet uskutečněných kontrol:	6
Datum uskutečněné kontroly:	08.07.2013
Kontrolu provedl:	Novák Zdeněk
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z kontroly.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků
Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	03.05.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	29.10.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	28.02.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	31.05.2011



- jiné formy zajištění publicity projektu:	veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	30.09.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se tohoto projektu
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) je uváděna na dokumentech jako jsou zápisy z kontrolních dnů apod.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	oficiální dokumenty (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace, apod.) jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP; publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace apod.) - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřeny logem OPŽP dle grafického manuálu, publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2014

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity:	
------------------------------	--



- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2015

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO





- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

#### **7. Nesrovnalosti**

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Část díla 1	297 430 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	297 430 000,00 Kč	356 735 542,00 Kč	297 430 000,00 Kč
Část díla 2	178 190 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	178 190 000,00 Kč	211 604 458,00 Kč	178 190 000,00 Kč
Celkem	475 620 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	475 620 000,00 Kč	568 340 000,00 Kč	475 620 000,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Probíhal provoz díla v záruční lhůtě. Příprava závěrečného vyhodnocení akce, konzultace se SFŽP. Byla podána žádost o poslední část dotace.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude probíhat provoz díla v záruční lhůtě. Příprava závěrečného vyhodnocení akce, konzultace se SFŽP.

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově dosahovaná koncentrace NOx	mg/m3	0,0000	200,0000
Nově dosahovaná koncentrace SO2	mg/m3	0,0000	1 200,0000
Nově dosahovaná koncentrace TZL	mg/m3	0,0000	23,0000
Nový instalovaný výkon zdroje	MW	54,0000	54,0000
Snížení emisí CO	t/rok	0,0000	4,0000
Snížení emisí SO2	t/rok	0,0000	212,0000
Snížení emisí NOx	t/rok	0,0000	107,0000
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	208,9400
Snížení emisí TZL	t/rok	0,0000	0,3000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	01.01.2016
Zpracovatel monit. zprávy:	Pavel Kajtman



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2015

**Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:**

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mášová Veronika
Datum ověření monit. zprávy:	23.3.2016