



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**
Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	09032142	PM projektu:	Mášová Veronika
Číslo projektu:	813706	FM projektu:	Jukl Martin
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.2.00/09.03728	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D212000050		
Datum:	07.05.2012		
Č. j.:	SFZP 010935/2009		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	8
Období monitorovací zprávy:	31.12.2011 - 30.4.2012
Anglický název projektu:	-

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.08.2010
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
1090721	VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (§29)	15.6.2009	31.12.2013	570 744 000	OK
Popis:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
TENZA, a.s.			10.08.2010	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízení:			VZ 60032408, ve sledovaném období bez poznámek		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	110110927	4 332 000	4 332 000	3 610 000	9.12.2011 0:00:00	OK
2	110111834	52 464 000	52 464 000	43 720 000	30.3.2012 0:00:00	OK
CELKEM		56 796 000	56 796 000	47 330 000		



Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		570 744 000,00	56 796 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		475 620 000,00	47 330 000,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		142 686 000,00	14 199 000,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		475 620 000,00	47 330 000,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	142 686 000,00	14 199 000,00
	v %	30,00	30,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	121 283 100,00	12 069 150,00
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	21 402 900,00	2 129 850,00
	v %	15,00	15,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	332 934 000,00	33 131 000,00
	v %	70,00	70,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	6
Datum uskutečněné kontroly:	08.07.2013
Kontrolu provedl:	Novák Zdeněk
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z kontroly.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	dne 20.2.2012 proběhla kontrola projektového manažera SFŽP na stavbě (samostatný protokol)
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	03.05.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	29.10.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	28.02.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	31.05.2011



- jiné formy zajištění publicity projektu:	veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	30.09.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se tohoto projektu
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2012)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) je uváděna na dokumentech jako jsou zápisy z kontrolních dnů apod.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Část díla 1	297 430 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	91 944 500,00 Kč	110 333 400,00 Kč	91 944 500,00 Kč
Část díla 2	178 190 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	475 620 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	91 944 500,00 Kč	110 333 400,00 Kč	91 944 500,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Bylo dokončeno změnové řízení a SFŽP vydal 20.2.12 Změnu č.1 RoPD (na základě žádosti TST, aktualizace termínů dle Dodatku č.2 Smlouvy o dílo). TST uhradila Zhotoviteli 2.dílčí fakturu (milník II, ukončení hlavních dodávek specifikace dle Smlouvy). Dne 20.2.12 proběhla kontrola projektového manažera SFŽP na stavbě, následně byla na účet TST doručena příslušná část dotace (13,116 mil.Kč, = 30% z 2.dílčí platby). Ve sledovaném období probíhala zejména montáž kotle K2 (membránové stěny, fluidní lože, 2. a 3.tah kotle, ocelová konstrukce kotle, část plošin); dále hospodářství paliva pro najetí (TOEL - topný olej extra lehký); stavební úpravy stolice kotle; instalace cirkulačních čerpadel chlazení fluidní vrstvy.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude dokončena strojní montáž kotle K2. Bude probíhat montáž ostatních profesí (elektro, MaR, řídicí systém). Dokončení stavebních úprav.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově dosahovaná koncentrace NOx	mg/m3	0,0000	200,0000
Nově dosahovaná koncentrace SO2	mg/m3	0,0000	1 200,0000
Nově dosahovaná koncentrace TZL	mg/m3	0,0000	23,0000
Nový instalovaný výkon zdroje	MW	0,0000	54,0000
Snížení emisí CO	t/rok	0,0000	4,0000
Snížení emisí SO2	t/rok	0,0000	212,0000
Snížení emisí NOx	t/rok	0,0000	107,0000
Snížení emisí primárních částic a prekursorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	208,9400



Snížení emisí TZL	t/rok	0,0000	0,3000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.04.2012
Zpracovatel monit. zprávy:	Pavel Kajtman
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.4.2012	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mášová Veronika
Datum ověření monit. zprávy:	7.5.2012