



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**
Název projektu: **Eliminace parovodu Východ (V3)**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	14169432	PM projektu:	Mášová Veronika
Číslo projektu:	26202895	FM projektu:	Straková Martina
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.1.00/13.20396	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D212001836		
Datum:	14.05.2015		
Č. j.:	SFZP 136766/2013		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	31.12.2014 - 30.4.2015
Anglický název projektu:	-

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.12.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	01.12.2014
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
29173530	VŘ - Podlimitní - Otevřené řízení (§27)	18.7.2014	15.9.2015	29 575 512,85	OK
Popis:	Realizace změny vytápění stávajících objektů napojených na parní rozvody CZT Strakonice, tj. nahrazení stávajících parních rozvodů novými teplovodními rozvody, náhrada stávajících výměníkůvých stanic pára/voda za domovní předávací stanice voda/voda, a to v souladu se zadávacími podmínkami.				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
ELTE, s.r.o.			07.10.2014	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		29 575 512,85	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		20 218 100,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		12 130 860,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		20 218 100,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	12 130 860,00	0,00
	v %	41,02	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	12 130 860,00	0,00
	v %	100,00	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	8 087 240,00	0,00
	v %	66,67	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	1
Datum uskutečněné kontroly:	12.09.2016
Kontrolu provedl:	Zavoral Martin



Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Byla provedena kontrola plnění smluvních parametrů a fakturovaných položek v rámci projektu Eliminace parovodu Východ ve Strakonici. Byla prověřena technická dokumentace, namátkově zkontrolováno několik předávacích stanic a byla pořízena fotodokumentace.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků
Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	02.03.2015
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2014

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	02.03.2015
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2015)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	18.05.2015
- jiné formy zajištění publicity projektu:	Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- komentáře a doplňující informace k publicitě

Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	23 842 572,60 Kč	28 849 512,85 Kč	28 849 512,85 Kč	4 768 515,00 Kč	4 768 515,00 Kč	4 768 515,00 Kč
SO4	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč	726 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	24 442 572,60 Kč	29 575 512,85 Kč	29 575 512,85 Kč	4 768 515,00 Kč	4 768 515,00 Kč	4 768 515,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Dne 16.4.2015 byl uzavřen dodatek č.1 k SoD na změnu (vnitřního) termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby z díla z důvodu zapracování skutečností plynoucích ze stavebního povolení. Ke dni 30.4.2015 byla předána projektová dokumentace pro provádění stavby díla.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Od 18.5.2015 postupné zahájení jednotlivých etap stavby, jejich ukončování a uvádění do provozu

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově vybudované (rekonstruované) rozvody	km	0,0000	1,6350
Snížení emisí CO ₂	t/rok	0,0000	839,0000
Snížení emisí CO	t/rok	0,0000	0,5080
Snížení emisí SO ₂	t/rok	0,0000	4,8850
Snížení emisí NO _x	t/rok	0,0000	1,4640
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	3,9892
Snížení spotřeby energie	GJ/rok	0,0000	7 336,0000
Snížení emisí TZL	t/rok	0,0000	0,0630
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	01.05.2015
Zpracovatel monit. zprávy:	Václav Kotlík
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.4.2015	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mášová Veronika
Datum ověření monit. zprávy:	19.5.2015