



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**
Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	09032142	PM projektu:	Mášová Veronika
Číslo projektu:	813706	FM projektu:	Jukl Martin
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.2.00/09.03728	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D212000050		
Datum:	12.05.2014		
Č. j.:	SFZP 010935/2009		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	14
Období monitorovací zprávy:	31.12.2013 - 30.4.2014
Anglický název projektu:	-

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.08.2010
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	NE



Komentář k případnému časovému nesouladu údajů (Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných bariér a časového zpoždění):	- zahájení realizace bylo z důvodů řešení námitek uchazečů o Veřejnou zakázku posunuto proti původnímu plánu; současně z důvodů letních minimálních odběrů tepla došlo k posunutí zkoušek rekonstruovaného kotle K2; následně pro zajištění zimních dodávek tepla do distribuční sítě došlo k posunu zahájení rekonstrukce kotle K1 - Teplárna Strakonice, a.s. projednala se SFŽP časový harmonogram a další předpokládaný postup. Dne 26.3.2014 zaslala TST, a.s. na SFŽP písemnou žádost o změnu termínu ukončení akce, tato žádost je v současné době na SFŽP řešena.
--	---

3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
1090721	VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (§29)	15.6.2009	31.12.2013	570 744 000	OK
Popis:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
TENZA, a.s.			10.08.2010	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			Veřejná zakázka ev.č.60032408		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
1	110110927	4 332 000	4 332 000	3 610 000	9.12.2011 0:00:00	OK
2	110111834	52 464 000	52 464 000	43 720 000	30.3.2012 0:00:00	OK
3	110120687	107 028 000	107 028 000	89 190 000	20.8.2012 0:00:00	OK
4	110121582	100 296 000	100 296 000	83 580 000	30.11.2012 0:00:00	OK
5	110121854	3 960	3 960	3 300	23.7.2013 0:00:00	OK
5	130100066	12 600 000	12 600 000	10 500 000	23.7.2013 0:00:00	OK



5	130110021	40 937 400	40 937 400	34 114 500	23.7.2013 0:00:00	OK
6	110130476	2 074 182	2 074 182	1 714 200	23.9.2013 0:00:00	OK
7	110131081	110 925 976	110 925 976	91 674 360	29.11.2013 0:00:00	OK
CELKEM		430 661 518	430 661 518	358 106 360		

Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		570 744 000,00	430 661 518,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		475 620 000,00	358 106 360,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		142 686 000,00	107 431 908,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		475 620 000,00	358 106 360,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	142 686 000,00	107 431 908,00
	v %	30,00	30,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	121 283 100,00	91 317 121,80
	v %	85,00	85,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	21 402 900,00	16 114 786,20
	v %	15,00	15,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	332 934 000,00	250 674 452,00
	v %	70,00	70,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
---	-----



Celkový počet uskutečněných kontrol:	6
Datum uskutečněné kontroly:	08.07.2013
Kontrolu provedl:	Novák Zdeněk
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z kontroly.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků
Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	03.05.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	29.10.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	28.02.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	31.05.2011



- jiné formy zajištění publicity projektu:	veškeré oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	30.09.2011
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2011

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) vždy na dokumentech týkajících se tohoto projektu
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	publicita (loga) je uváděna na dokumentech jako jsou zápisy z kontrolních dnů apod.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2012

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.



- komentáře a doplňující informace k publicitě	-
--	---

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	oficiální dokumenty (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace, apod.) jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP; publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty jsou opatřeny logem dle grafického manuálu OPŽP (zápisy z kontrolních dnů, projektová dokumentace apod.) - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřeny logem OPŽP dle grafického manuálu, publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárny Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 30.04.2014)

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	ANO
- jiné formy zajištění publicity projektu:	- oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy, apod.) jsou opatřena logem OPŽP dle grafického manuálu - publicita OPŽP je umístěna na web stránkách Teplárna Strakonice, a.s.
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

7. Nesrovnalosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Část díla 1	297 430 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	297 430 000,00 Kč	356 735 542,00 Kč	297 430 000,00 Kč
Část díla 2	178 190 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	118 402 860,00 Kč	143 267 461,00 Kč	118 402 860,00 Kč
Celkem	475 620 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	415 832 860,00 Kč	500 003 003,00 Kč	415 832 860,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Kotel K2 - probíhá 6-timěsíční zkušební provoz. V jeho průběhu jsou odstraňovány vady a nedodělky, řešeny reklamace, prováděny optimalizace regulací. Probíhá příprava garančního měření GM. Kotel K1 - proběhla výroba dílů a částí zařízení (kontrola kvality ve výrobě dle schválených plánů). Dokončen projekt. Od 3.3.2014 probíhá demontáž kotle (v současné době je demontáž K1 před dokončením), bude zahájena montáž kotle K1.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	K2 - bude ukončen zkušební provoz, provedeno garanční měření, dále řešeny reklamace a drobné optimalizace provozu; K1 - bude probíhat montáž kotle

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově dosahovaná koncentrace NOx	mg/m3	0,0000	200,0000
Nově dosahovaná koncentrace SO2	mg/m3	0,0000	1 200,0000
Nově dosahovaná koncentrace TZL	mg/m3	0,0000	23,0000
Nový instalovaný výkon zdroje	MW	27,0000	54,0000
Snížení emisí CO	t/rok	0,0000	4,0000
Snížení emisí SO2	t/rok	0,0000	212,0000
Snížení emisí NOx	t/rok	0,0000	107,0000
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	208,9400
Snížení emisí TZL	t/rok	0,0000	0,3000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	



10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	30.04.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Pavel Kajtman
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 30.4.2014	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mášová Veronika
Datum ověření monit. zprávy:	12.5.2014