



„Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky“

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č. 14

projekt: „Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky“
konané dne: 15.4.2021
místo konání: Třebichovice – Saky
za účasti: objednatel: Obec Třebichovice
technický dozor investora: VRV a.s.
zhotovitel: FIMOREK st. a obch. spol. s.r.o.
ostatní účastníci: viz prezenční listina
záznam vypracoval: Ing. Petr Karas, VRV a.s.
přílohy: Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 15.4.2021

A) Harmonogram výstavby:

A.1 Postup prací

A.1.1 Přehled provedených prací

- SO 01 – komunikace v koruně hráze z lomového kamene, kamenná rovinanina odpadního skluzu
- SO 02 – bez postupu
- SO 03 – bez postupu
- SO 04 – bez postupu
- Zabezpečení staveniště

A.1.2 Výhled na následující období

- SO 01 – dokončovací a zabezpečovací práce
- SO 02 – bez postupu
- SO 03 – bez postupu
- SO 04 – bez postupu

B) Různé:

B.1 Fakturace

Návrh soupisu provedených prací za období 03/2021 předal zhotovitel ke kontrole TDI. Odsouhlasen a předán Objednateli.

B.7 SO 01 – Suchá retenční nádrž

Proběhlo místní šetření za účasti orgánů výstavby, památkové péče, vodoprávního úřadu, objednatele, zhotovitele a autorského dozoru. Šetření bylo vyvoláno na základě podané stížnosti vlastníka pozemku č. 414/2 Mgr. Bláhy z důvodu probíhající neoprávněné činnosti na jeho pozemku a z důvodu obavy, že jeho nemovitosti jsou přímo ohroženy vznikající stavbou suché retenční nádrže a využití jeho pozemku jako odtokového odpadního koryta. Výsledkem místního šetření bylo, že:

- 1) Zhotovitel nechá geodeticky vytyčit hranici mezi pozemky, aby bylo možné prokázat či vyloučit zásah do pozemku pana Mgr. Bláhy. Zhotovitel provedl vytyčení. Došlo k částečnému dotčení pozemku č. 414/2 vysečením náletových dřevin a jemnými terénními úpravami (stržení drnu). Dále zhotovitel nesmí zasahovat do výše uvedeného pozemku.

Trvá.



- 2) Stavební činnost probíhá a může dále probíhat dle schválené projektové dokumentace vodoprávním úřadem. Nové skutečnosti viz bod B.12.

B.10 – Smluvní dodatek č. 1

Bylo dohodnuto, že mezi objednatelem a zhotovitelem bude uzavřen smluvní dodatek. Dodatek č. 1 bude zohledňovat práce provedené nad rámec SoD/práce nerealizované a práce provedené jinak než v PD. Dále zhotovitel navrhuje prodloužení termínu dokončení stavby vzhledem k prováděným vícepracím, nepředvídatelným událostem, klimatickým vlivům, pozastavení stavby (viz bod B.7). ZL bude předložen zastupitelstvu dne 21.12.2020. Splněno, překonáno, Dodatek č. 1 uzavřen. ZL s odůvodnění předán poskytovateli dotace SFŽP. Bod nebude dále sledován.

	Objekt	Popis	Dnů
1	SO 02	Kolize se stávajícím vodovodem v úseku 0,020 – 0,048 km	14
2	SO 02	Kolize se stávajícím vodovodem v úseku 0,060 – 0,102 km	14
3	SO 03	Rozšíření šířky a skladby komunikace a hospodářského přejezdu	5
4		Klimatické vlivy – déšť – dle zápisů z SD	10
5		Klimatické vlivy – mráz – dle zápisů z SD	5
6	SO 01	Pozastavení stavby z důvodu podané stížnosti vlastníka p.č. 414/2	7
Celkem			55

B.11 – Práce v období svátků

Zhotovitel oznámil, že práce na díle budou ukončeny dne 18.12.2020 a opět zahájeny, s ohledem na klimatické podmínky, nejdříve však dne 18.1.2021. Překonáno, bod nebude dále sledován.

B.12 – Rozhodnutí KÚSK

KÚSK vydal dne 7.4.2021 rozhodnutí v rámci odvolacího řízení vedeného ve věci odvolání Mgr. Radka Bláhy, kterým bylo rozhodnuto o žádosti takto:

Rozhodnutí Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/8894/20-4 ze dne 10. 1. 2021 podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) mění tak, že původní znění výroku rozhodnutí: „zamítá podle § 100 odst. 2 správního řádu žádost, kterou podal dne 23. 12. 2020 Mgr. Radek Bláha, o obnovu řízení vedeného Magistrátem města Kladna, odborem životního prostředí pod spis. Zn. OŽP/8948/17“

Nové znění výroku rozhodnutí: „řízení ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka řízení podle ust. § 100 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (správní řád) obnovuje, neboť vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit.“ Toto rozhodnutí nabývá právní moci ke dni 15.4.2021.

Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že budou provedeny práce nezbytně nutné k zabezpečení díla, tzn. dokončení prací v prostoru odpadního skluzu od bezpečnostního objektu, ohumusování a osevy svahů, odstranění zbytků vytyčovací sítě.

C) OSTATNÍ:

C.1 Předání a převzetí dokončeného díla

Na výzvu Zhotovitele zápisem do stavebního deníku bylo ke dnešnímu dni zahájeno předání a převzetí díla. O průběhu byl vyhotoven samostatný protokol se soupisem vad a nedodělků. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem nebylo řízení o předání a převzetí díla ukončeno.