

O B E C T Ř E B I C H O V I C E

Třebichovice 89, 273 06 Libušín, tel. 312 672 216, fax. 312 672 224
e-mail obectrebichovice@seznam.cz

Č. j. OUTr-274/2021

Vyřizuje: M. Jehličková

Dne: 28. 6. 2021

Státní fond životního prostředí ČR

Monika Jílková

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

ID datové schránky: favab6q

Věc: Žádost o prodloužení realizačních termínů a vydání změnového právního aktu

Název projektu:	PPO obce Třebichovice – Saky
Identifikační číslo projektu:	CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046
Žadatel:	Obec Třebichovice
Kraj realizace:	Středočeský kraj
Prioritní osa:	1, investiční priorita 1, SC 1.3
Výzva:	74.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) č. 115D312030062 projektu PPO obce Třebichovice – Saky (dále jen „Projekt“) byly stanoveny realizační termíny Projektu následovně:

- termín pro ukončení realizace Projektu 30. 6. 2021,
- termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 30. 9. 2021.

V současné době je stavba téměř dokončena. Zatím neproběhlo předání a převzetí díla, neboť bylo přerušeno odstraňování vad a nedodělků na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7.4.2021 o obnově stavebního řízení. Po odstranění vad a nedodělků měla být stavba převzata a mělo být požádáno o vydání Kolaudačního souhlasu.

Na základě podnětu Mgr. Bláhy (vlastníka parc.č. 414/2) vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí čj. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021 o obnově stavebního řízení, viz příloha. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí byli formálně informováni prostřednictvím depeší v systému MS2014+ ze dne 11.5. a dále dopisem Ministerstvu životního prostředí, vše přílohou této žádosti, viz příloha.

Ze současného vývoje situace je zřejmé, že původní termín ukončení realizace projektu 30. 6. 2021 nelze dodržet, proto obec podává žádost o změnu realizačních termínů, a to posunutí na nejzazší možný termín pro proplacení dotace.

Návrh nových realizačních termínů:

- termín pro ukončení realizace Projektu 30. 9. 2023,
- termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 31. 12. 2023.

Přestože žadatel podniká všechny kroky pro urychlení řešení současné situace s pomocí právní podpory, předpokládá se zdržení 6-24 měsíců k vydání kolaudačního rozhodnutí vzhledem k opakovaným odvoláním a dalším aktivním podnětům Mgr. Bláhy proti stavbě suché nádrže.


OBEC TŘEBICHOVICE

Třebichovice 89, 273 06 Libušín, tel. 312 672 216, fax. 312 672 224
e-mail obectrebichovice@seznam.cz

Obec Třebichovice věří v úspěšné dokončení podpořeného Projektu a bude poskytovatele dotace nadále informovat. Pokud bude kola dační rozhodnutí vydáno dříve, neprodleně předloží všechny požadované podklady ke kontrole SFŽP dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace i bez ohledu na požadovaný termín.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Za žadatele, obec Třebichovice:


Digitálně podepsal
Markéta Jehličková

Markéta Jehličková
starostka

Přílohy:

- Dopis ze dne 10.5.2021 č.j. OUTr 202/2021: Informování poskytovatele dotace o skutečnostech spojených s Rozhodnutím kraje č.j. 024890/2021/KUSK, včetně informování o dalším postupu žadatele;
- Dopis ze dne 31.5.2021 č.j. 03-DOT-754/21: Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“ CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 074/0007046 – vyjádření k dopisu od advokátní kanceláře Bláha ze dne 1.5.2021;
- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7.4.2021.