



Závěrečná monitorovací zpráva:

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky	ANO
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

6. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----

7. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
SO1	6 591 372,00 Kč	7 909 646,00 Kč	7 909 646,00 Kč	5 912 616,00 Kč	7 095 140,00 Kč	7 095 140,00 Kč
SO1	150 000,00 Kč	178 500,00 Kč	178 500,00 Kč	149 708,00 Kč	178 500,00 Kč	178 500,00 Kč
SO1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	40 000,00 Kč
SO1	14 800,00 Kč	17 760,00 Kč	17 760,00 Kč	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč
SO1	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
SO1	40 000,00 Kč	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	40 000,00 Kč	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
TDI	24 000,00 Kč	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč	24 000,00 Kč	28 800,00 Kč	28 800,00 Kč
Celkem	6 867 072,00 Kč	8 229 606,00 Kč	8 229 606,00 Kč	6 188 024,00 Kč	7 412 140,00 Kč	7 407 140,00 Kč

Komentáře a doplňující informace ke stavu realizace projektu:	Projekt je dokončen bez vad a nedodělků
---	---

8. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha obnovených nebo zakládáných mokřadních biotopů	ha	1,4080	1,4080
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	