



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**  
Název projektu: **Eliminace parovodu Východ (V3)**  
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

|                   |                         |                   |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Akceptační číslo: | 14169432                | PM projektu:      | Mášová Veronika   |
| Číslo projektu:   | 26202895                | FM projektu:      | Straková Martina  |
| Číslo MSC-2007:   | CZ.1.02/2.1.00/13.20396 | Právník projektu: | Dvořáková Ludmila |
| Číslo EDS/SMVS:   | 115D212001836           |                   |                   |
| Datum:            | 14.01.2015              |                   |                   |
| Č. j.:            | SFZP 136766/2013        |                   |                   |

### 1. Identifikační údaje

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Číslo monitorovací zprávy:  | 2                      |
| Období monitorovací zprávy: | 31.8.2014 - 31.12.2014 |
| Anglický název projektu:    | -                      |

### 2. Časový harmonogram

|   |            |
|---|------------|
| Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:  | 01.12.2014 |
| Předpokládané datum ukončení projektu:  | -          |
| Datum skutečného zahájení realizace projektu:   | 01.12.2014 |
| Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace: | ANO        |

### 3. Veřejné zakázky



| Číslo   | Typ  | Datum zahájení | Datum ukončení        | Cena s DPH       | Stav              |
|---|--|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 29173530  | VŘ - Podlimitní -<br>Otevřené řízení<br>(§27)  | 18.7.2014      | 15.9.2015             | 29 575 512,85    | OK                |
| Popis:  | Realizace změny vytápění stávajících objektů napojených na parní rozvody CZT Strakonice, tj. nahrazení stávajících parních rozvodů novými teplovodními rozvody, náhrada stávajících výměníkůvých stanic pára/voda za domovní předávací stanice voda/voda, a to v souladu se zadávacími podmínkami. |                |                       |                  |                   |
| Dodavatelé  |  |                | Datum podpisu<br>SoD  | Druh předmětu VZ | Charakter zakázky |
| ELTE, s.r.o.  |  |                | 07.10.2014            | Stavební práce   | Realizace         |
| Komentáře a doplňující informace k výběrovým<br>řízení: |  |                | Byl vybrán zhotovitel |                  |                   |

#### 4. Finanční řízení projektu

##### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

| Číslo žádosti o<br>platbu | Číslo faktury | Cena s DPH<br>(včetně<br>víceprací) | Uhrazeno dle<br>BV | Způsobilé<br>výdaje | Datum<br>proplacení<br>dotace | Stav |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| CELKEM                    |               | 0                                   | 0                  | 0                   |                               |      |



#### Přehled financování projektu:

| Ukazatel  |      | Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace | Realizované výdaje dle žádosti o platbu |
|---|------|------------------------------------|---|
| Celkové výdaje na projekt v Kč  |      | 29 575 512,85                      | 0,00                                    |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč  |      | 20 218 100,00                      | 0,00                                    |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč  |      | 12 130 860,00                      | 0,00                                    |
| Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč |      | 20 218 100,00                      | 0,00                                    |
| Způsobilé veřejné výdaje  | v Kč | 12 130 860,00                      | 0,00                                    |
|   | v %  | 41,02                              | 0,00                                    |
| Výdaje ERDF/FS  | v Kč | 12 130 860,00                      | 0,00                                    |
|   | v %  | 100,00                             | 0,00                                    |
| Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)  | v Kč | 0,00                               | 0,00                                    |
|   | v %  | 0,00                               | 0,00                                    |
| Spolufinancování z rozpočtů krajů   | v Kč | 0,00                               | 0,00                                    |
|   | v %  | 0,00                               | 0,00                                    |
| Spolufinancování z rozpočtu obcí  | v Kč | 0,00                               | 0,00                                    |
|   | v %  | 0,00                               | 0,00                                    |
| Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)  | v Kč | 0,00                               | 0,00                                    |
|   | v %  | 0,00                               | 0,00                                    |
| Jiné veřejné výdaje   | v Kč | 0,00                               | 0,00                                    |
|   | v %  | 0,00                               | 0,00                                    |
| Soukromé výdaje   | v Kč | 8 087 240,00                       | 0,00                                    |
|   | v %  | 66,67                              | 0,00                                    |

#### 5. Informace o kontrolách a auditech projektu

|   |                |
|---|----------------|
| Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: | ANO            |
| Celkový počet uskutečněných kontrol:                | 1              |
| Datum uskutečněné kontroly:                         | 12.09.2016     |
| Kontrolu provedl:                                   | Zavoral Martin |



|  |   |
|--|---|
| Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení: | Byla provedena kontrola plnění smluvních parametrů a fakturovaných položek v rámci projektu Eliminace parovodu Východ ve Strakoniciích. Byla prověřena technická dokumentace, namátkově zkontrolováno několik předávacích stanic a byla pořízena fotodokumentace. |
| Stav kontroly na místě:  | Bez zjevných nedostatků   |
| Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:                | -   |
| Byl v rámci projektu proveden audit?                                   | NE  |

## 6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.08.2014

|  |   |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity:   |   |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE  |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:   | 02.03.2015  |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -   |

### Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2014)

|  |   |
|--|---|
| Zajištění povinné publicity:   |   |
| - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu: | NE  |
| - plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:   | 02.03.2015  |
| - jiné formy zajištění publicity projektu:   | Oficiální dokumenty projektu (projektová dokumentace, zápisy atd.) jsou opatřeny logem OPŽP a vlajkou EU dle grafického manuálu |
| - komentáře a doplňující informace k publicitě   | -   |

## 7. Nesrovnalosti

|  |    |
|--|----|
| Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?: | NE |
|--|----|



## 8. Stav realizace projektu

| kód  | celkové náklady bez DPH | celkové náklady s DPH | plánované náklady za období   | fakturované celkové náklady bez DPH | fakturované celkové náklady s DPH | způsobilé výdaje |
|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| SO1  | 23 842 572,60 Kč        | 28 849 512,85 Kč      | 28 849 512,85 Kč  | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                           | 0,00 Kč          |
| SO4  | 600 000,00 Kč           | 726 000,00 Kč         | 726 000,00 Kč   | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                           | 0,00 Kč          |
| Celkem   | 24 442 572,60 Kč        | 29 575 512,85 Kč      | 29 575 512,85 Kč  | 0,00 Kč                             | 0,00 Kč                           | 0,00 Kč          |
| Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:      |                         |                       | - Byla uzavřena smlouva o dílo - Probíhají práce na vyhotovení dokumentace pro provádění stavby díla (dokumentace pro realizaci stavby) |                                     |                                   |                  |
| Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy: |                         |                       | - bude odevzdána dokumentace pro provádění stavby díla - budou zahájeny práce na I. etapě dle časového harmonogramu                     |                                     |                                   |                  |

## 9. Monitorovací indikátory projektu

| Název ukazatele  | Jednotky | Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů | Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace |
|--|----------|---|--|
| Nově vybudované (rekonstruované) rozvody                         | km       | 0,0000  | 1,6350   |
| Snížení emisí CO <sub>2</sub>                                    | t/rok    | 0,0000  | 839,0000   |
| Snížení emisí CO   | t/rok    | 0,0000  | 0,5080   |
| Snížení emisí SO <sub>2</sub>                                    | t/rok    | 0,0000  | 4,8850   |
| Snížení emisí NO <sub>x</sub>                                    | t/rok    | 0,0000  | 1,4640   |
| Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic | t/rok    | 0,0000  | 3,9892   |
| Snížení spotřeby energie   | GJ/rok   | 0,0000  | 7 336,0000   |
| Snížení emisí TZL  | t/rok    | 0,0000  | 0,0630   |
| Komentáře a doplňující informace k indikátorům:                  |          | -   |  |

## 10. Finální údaje

|  |               |
|--|---------------|
| Datum zpracování monit. zprávy:  | 31.12.2014    |
| Zpracovatel monit. zprávy:   | Václav Kotlík |
| Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2014 |               |

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Stav monit. zprávy:   | potvrzena       |
| Monit. zprávu ověřil: | Mášová Veronika |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Datum ověření monit. zprávy: | 15.1.2015 |
|------------------------------|-----------|