



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Teplárna Strakonice, a.s.**
Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	09032142	PM projektu:	Mášová Veronika
Číslo projektu:	813706	FM projektu:	Jukl Martin
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/2.2.00/09.03728	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D212000050		
Datum:	13.09.2010		
Č. j.:	SFZP 010935/2009		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	3
Období monitorovací zprávy:	30.4.2010 - 31.8.2010
Anglický název projektu:	-

2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.09.2010
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.08.2010
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	NE
Komentář k případnému časovému nesouladu údajů (Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných bariér a časového zpoždění):	je vydán registrační list akce, v průběhu výběrového řízení byly uplatněny námitky (v současné době jsou vyřešeny)



3. Veřejné zakázky

Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
1090721	VŘ - Nadlimitní - Jednací řízení s uveřejněním (\$29)	15.6.2009	31.12.2013	570 744 000	OK
Popis:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
TENZA, a.s.			10.08.2010	Stavební práce	Realizace
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízení:			veřejná zakázka ev.č.60032408, dokumenty VZ byly odeslány na kontrolu do SFŽP		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		570 744 000,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		475 620 000,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		142 686 000,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		475 620 000,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	142 686 000,00	0,00
	v %	25,00	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	121 283 100,00	0,00
	v %	85,00	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	21 402 900,00	0,00
	v %	15,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	332 934 000,00	0,00
	v %	233,33	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2011	2012	2013	2014	celkem
Celkové výdaje na projekt	224 857 080	145 467 360	200 419 560	23 256 000	594 000 000
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	35 961 991	23 264 982	32 053 633	3 719 394	95 000 000
Celkové způsobilé výdaje projektu	188 895 089	122 202 378	168 365 927	19 536 606	499 000 000
Dotace FS	57 801 897	37 393 928	51 519 974	5 978 201	152 694 000
Dotace SR	10 200 335	6 598 928	9 091 760	1 054 977	26 946 000
VZ žad. soukromé	120 892 857	78 209 522	107 754 193	12 503 428	319 360 000



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	ANO
Celkový počet uskutečněných kontrol:	6
Datum uskutečněné kontroly:	08.07.2013
Kontrolu provedl:	Novák Zdeněk
Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění či doporučení:	Proběhla kontrola k šesté dílčí fakturaci. Viz protokol z kontroly.
Stav kontroly na místě:	Bez zjevných nedostatků
Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na místě:	-
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.12.2009

Zajištění povinné publicity:	
- umístění trvalé pamětní desky:	NE
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	03.05.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Monitorovací zpráva ke dni 30.04.2010

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.08.2010)

Zajištění povinné publicity:	
- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- plánovaný termín instalace velkoplošného panelu:	29.10.2010
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- komentáře a doplňující informace k publicitě

-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Část díla 1	297 430 000,00 Kč	356 916 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Část díla 2	178 190 000,00 Kč	213 828 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	475 620 000,00 Kč	570 744 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	Ev.č.VZ 60032408 - kopie dokumentů byly zaslány pro kontrolu na SFŽP: dne 6.5.10 proběhlo jednání zvláštní komise pro posouzení a hodnocení nabídek za účelem částečného vyhovění námitce č.2 uchazeče INVELT (opravený způsob hodnocení účinnosti); následně byl představenstvem TST, a.s. provedený opravný výběr nejvhodnější nabídky (znovu uchazeč TENZA); dne 24.5.10 byla doručena námitka č.2 uchazeče ENMAS a dne 25.5.10 byla doručena námitka č.3 uchazeče INVELT; dne 3.6.10 bylo na ENMAS a INVELT zasláno odmítnutí námitek; po uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele pokračovala příprava smlouvy o dílo (z důvodu časového posunu souvisejícího s námitkami došlo k úpravě termínů); dne 10.8.10 byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem TENZA; následně 16.8.10 byla uzavřena smlouva na úvěr s Českou spořitelnou, a.s.; probíhá příprava smlouvy na zajištění technického dozoru investora (správce stavby); v rámci 1.postupové schůzky 17.8.10 s TENZA a následných konzultací jsou předávány podklady pro projekt (zejména dokumentace stávajícího stavu)
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Bude probíhat předávání podkladů a příprava projektu v rámci postupových schůzek s TENZA. V úvodu dalšího období bude uzavřena smlouva na TDI.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově dosahovaná koncentrace NOx	mg/m3	0,0000	200,0000



Nově dosahovaná koncentrace SO ₂	mg/m ³	0,0000	1 200,0000
Nově dosahovaná koncentrace TZL	mg/m ³	0,0000	23,0000
Nový instalovaný výkon zdroje	MW	0,0000	54,0000
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	208,9400
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.08.2010
Zpracovatel monit. zprávy:	Pavel Kajtman
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.8.2010	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	Mášová Veronika
Datum ověření monit. zprávy:	14.9.2010