



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **DIAMO, státní podnik**
Název projektu: **Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením**
Název prioritní osy: **4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)**

Akceptační číslo:	08020334	PM projektu:	xxxx
Číslo projektu:	417040	FM projektu:	xxxx
Číslo MSC2007:	CZ.1.02/4.2.00/08.02548	Právník projektu:	xxxx
číslo EDS/SMVS:	115D242000357		
Datum:	05.02.2010		
Č. j.:	SFZP 024765/2008		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	2
Období monitorovací zprávy:	30.9.2009 - 31.1.2010
Anglický název projektu:	The risk analysis of spoil heaps affected by endogenic burning

2. Časový harmonogram

Termín zahájení realizace projektu:	10.9.2009
Předpokládané datum ukončení projektu:	1.8.2010
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	10.09.2009
Termín ukončení realizace projektu:	1.8.2010
Datum skutečného ukončení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	NE
Komentář k případnému časovému nesouladu údajů (Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných bariér a časového zpoždění):	Časový posun je způsoben prodloužením výběrového řízení na zhotovitele projektu.



3. Veřejné zakázky

932613	Otevřené řízení nadlimitní	3.6.2009	31.7.2010	15 371 730,99	OK
Popis:	Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy rizik pro odvaly Ema, Hedvika a Heřmanice. Navrhovaná analýza rizik pro předmětné odvaly je rozdělena na dvě části - průzkumnou část a vlastní analýzu rizik. Průzkumná část je zaměřena především na zhodnocení a podrobné doplnění stávajících informací s cílem získat dostatek informací pro vypracování analýzy rizik s odpovídající vypovídací schopností.				
GEOtest Brno, a.s.		10.09.2009	Služby	Realizace	
1328522	Veřejná zakázka malého rozsahu	25.6.2009	31.7.2010	772 607,5	OK
Popis:	Supervize pro projekty - Analýza rizik území ve správě s. p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora; - Analýza rizik území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Březové Hory - Příbram; - Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením ve správě DIAMO s.p., o.z. Odra				
EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.		22.07.2009	Služby	Technický dozor	
1328525	Zjednodušené podlimitní řízení - rámcová smlouva	19.3.2007	20.2.2009	303 450	OK
Popis:	Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení - projektová příprava a podání žádosti a provedení nezbytných úkonů pro vydání kladného Rozhodnutí o financování akce pro přibližně 4 projekty				
Pöyry Environment a.s.		22.12.2008	Služby	Projektová příprava	
1498127	Veřejná zakázka malého rozsahu	15.6.2008	1.10.2008	226 100	OK
Popis:	Objednávka na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí				



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Eurovision, a.s.	08.07.2008	Služby	Projektová příprava
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

CELKEM		0	0	0		



Přehled financování projektu:

Celkové výdaje na projekt v Kč		16 673 888,49	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		13 624 117,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		13 624 117,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		13 624 117,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	13 624 117,00	0,00
	v %	81,71	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	11 580 499,45	0,00
	v %	85,00	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu (MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	681 205,85	0,00
	v %	5,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	1 362 411,70	0,00
	v %	10,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?:	NE



6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 30.09.2009

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - datum předpokládaného velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE 31.07.2010
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvažování příjemce podpory:	-

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.01.2010)

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu:	NE
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvažování příjemce podpory:	Velkoplošný panel není pro realizaci analýzy rizik povinný. Tisková zpráva byla zveřejněna na webových stránkách s. p. DIAMO.

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

TDI	649 250,00 Kč	772 607,50 Kč	488 435,50 Kč	177 800,00 Kč	211 582,00 Kč	177 800,00 Kč
Prip pr	1 704 000,00 Kč	2 027 760,00 Kč	2 027 760,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ter průz pr	7 617 261,00 Kč	9 064 540,59 Kč	8 818 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
I Č	1 656 160,00 Kč	1 970 830,40 Kč	1 792 330,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
AR	1 940 000,00 Kč	2 308 600,00 Kč	366 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZD	255 000,00 Kč	303 450,00 Kč	303 450,00 Kč	254 742,50 Kč	303 143,58 Kč	30 000,00 Kč
Zp Žá	190 000,00 Kč	226 100,00 Kč	226 100,00 Kč	190 000,00 Kč	226 100,00 Kč	160 000,00 Kč
Celkem	14 011 671,00 Kč	16 673 888,49 Kč	14 023 195,90 Kč	622 542,50 Kč	740 825,58 Kč	367 800,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:	V průběhu monitorovacího období byla odsouhlasena realizační dokumentace projektu. Terénní práce byly zahájeny vytyčením vrtů a zahájením vrtných prací na odvalu Heřmanice. Průběh projektu je v souladu s časovým harmonogramem projektu.
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:	Práce budou probíhat nadále dle časového harmonogramu prací.

9. Monitorovací indikátory projektu

Počet zpracovaných analýz rizik	počet	0,0000	1,0000
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:	-		

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.01.2010
Zpracovatel monit. zprávy:	xxxx
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 31.1.2010	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	potvrzena
Monit. zprávu ověřil:	xxxx
Datum ověření monit. zprávy:	1.3.2010