

**VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Divize 03: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov www.vrv.cz
Tel.: 257110318 Fax: 257 322 121 E-mail: dep3@vrv.cz

ID datové schránky: 4qfgxx3

Obec Třebichovice
Paní Markéta Jehličková
Třebichovice 89
273 06 Libu šin

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

03—S4/tr— 5V* Ing. Petr Karas, 734 518 839, karas@vrv.cz

30. 04. 2021

Vážená paní starostko,

dovolte mi v návaznosti na Vaši žádost a přechází telefonickou komunikaci podat vysvětlení k situaci vzniklé na konci dubna tohoto roku na stavbě akce „Protipovodňová opatření obce Třebichovice – Saky“.

S ohledem na stav prací realizovaných v rámci stavby, resp. praktické dokončení stavby, bylo na základě zápisu zhotovitele ve stavebním deníku zahájeno předávací řízení. Jako součást předávacího řízení proběhlo místní šetření na stavě, kdy byl vypracován seznam vad a nedodělků díla.

Převážná část nedodělků měla charakter drobných dokončovacích prací, nezbytných pro celkovou finalizaci již provedených úkonů, případně provádění nezbytných úprav okolí stavby souvisejících s dokončením. Zejména se jednalo o jemné terénní úpravy, ohumusování, osetí, odstranění vytyčovací sítě, pohledové úpravy betonových konstrukcí, úklid staveniště atp.

Jediné rozsáhlejší dokončovací práce ze strany zhotovitele spočívaly ve finalizaci části opomenutého opevnění kamennou rovinou do betonu v prostoru odpadního skluzu od bezpečnostního přelivu. Provedení těchto prací je nezbytně nutné. Zejména proto, aby bylo dílo zabezpečeno do té míry, aby v důsledku jeho nedokončení nemohlo dojít ke vzniku žádných škod.

Pokud by tyto práce nebyly dokončeny, v případě příchodu extrémní srážkové povodně by dílo mohlo být ohroženo na své stabilitě. V momentě, kdy se nádrž při extrémní srážkové aktivitě začne plnit a hladina vody dosáhne úrovně bezpečnostního přelivu, začne docházet k přelévání vody přes bezpečnostní přeliv a odtoku vody odpadním skluzem od bezpečnostního přelivu, který má být opevněn kamennou rovinou do betonu. V případě chybějící, nedokončené části tohoto opevnění by vlivem energie a třecích sil proudící vody došlo k postupné destrukci již provedeného opevnění a vymílání zeminy tvořící těleso hráze. V konečném důsledku by kvůli nedokončení opevnění prostoru odpadního skluzu od bezpečnostního přelivu mohlo dojít až k postupné destrukci tělesa hráze protržením. Při neprovedení zmiňovaných prací by v extrémním případě mohlo dojít k ohrožení majetku, eventuálně i životů třetích osob. Zhotovitel byl nucen takové důsledky eliminovat, proto zahájil realizaci dokončovacích prací.

Ústředí:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 111	Fax: 257 322 121	E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 01:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 311	Fax: 257 322 121	E-mail: dep1@vrv.cz
Divize 02:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 221	Fax: 257 322 121	E-mail: dep2@vrv.cz
Divize 05:	Brno, 625 00 Podsedky 3	Tel.: 541 212 048	Fax: 541 211 431	E-mail: brno@vrv.cz
Divize 06:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 203	Fax: 257 322 121	E-mail: dep6@vrv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 5,	Číslo účtu:	CZ 19-1583390227/0100,	EUR 43-349190257/0100
Registrace v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 47116901			DIČ: CZ47116901

Předmětné zabezpečovací práce trvaly 2 kalendářní dny. Bohužel se je nepodařilo řádně a v celém rozsahu dokončit, a to kvůli výstupu Mgr. Bláhy. Mgr. Bláha vstoupil do prostor stavby. Dokončovací práce označil jako „*zřejmé pokračování ve stavební činnosti přesto, že bylo stavební povolení pozastaveno*“ rozhodnutím Krajským úřadem Středočeského kraje.“

Ze strany Mgr. Bláhy byla zhotoviteli fakticky znemožněna jakákoli realizace dokončovacích prací. **Z technického hlediska mají specifikované dokončovací práce charakter prací nezbytně nutných k provedení zabezpečení již téměř dokončeného díla. Z tohoto důvodu doporučujeme tyto práce neprodleně provést.**

S pozdravem

Ing. Vendula Koterová
autorský dozor projektu

/ Ing. Petr Karas
technický dozor objednatele

Ing. Lukáš Drbola
ředitel divize 03