

Č. j. OUTr-540/2023

Vyřizuje: [redacted]

Tel: [redacted]

Dne: 10. 11. 2023

**Státní fond životního prostředí ČR**

[redacted]

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

ID datové schránky: favab6q

**Věc: Žádost o výjimku v prodloužení realizačních termínů a vydání změnového právního aktu**

<b>Název projektu:</b>	PPO obce Třebichovice – Saky
<b>Identifikační číslo projektu:</b>	CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046
<b>Žadatel:</b>	Obec Třebichovice
<b>Kraj realizace:</b>	Středočeský kraj
<b>Prioritní osa:</b>	1, investiční priorita 1, SC 1.3
<b>Výzva:</b>	74.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) č. 115D312030062 projektu PPO obce Třebichovice – Saky (dále jen „Projekt“) byly stanoveny realizační termíny Projektu následovně:

- **termín pro ukončení realizace Projektu 31. 12. 2023,**
- **termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 30. 6. 2024.**

V současné době je stavba ve fázi zahájeného a nedokončeného předání a převzetí díla, neboť toto bylo přerušeno na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021 o obnově stavebního řízení. Po odstranění vad a nedodělků měla být stavba převzata a mělo být požádáno o vydání Kolaudačního souhlasu.

Na základě podnětu Mgr. Bláhy (vlastníka parc.č. 414/2) vydal Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán rozhodnutí čj. 024890/2021/KUSK/2 ze dne 7. 4. 2021 o obnově stavebního řízení, viz příloha. Obec s nařízením obnovy nesouhlasí, protože pro obnovu povolovacího řízení ke stavbě nebyly splněny zákonné podmínky. Proto od doby vydání rozhodnutí o nařízení obnovy povolovacího řízení proběhla řada dalších kroků. Včetně podnětu dle správního řádu, adresovaného gesčně příslušnému ústřednímu orgánu a podání správní žaloby krajskému soudu. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí byly formálně informovány prostřednictvím depeší v systému MS2014+ a dále dopisy Ministerstvu životního prostředí a SFŽP.

Aktuálně má věc v posouzení Nejvyšší správní soud v Brně, po tom, co byla podána kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze o správní žalobě podané proti rozhodnutí o nařízení obnovy povolovacího řízení. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 30.8.2023 byl ve prospěch obce a zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7. 4. 2021, č.j. 024890/2021/KUSK/2, o obnově stavebního řízení. Dne 6. 10. 2023 proto mělo být zahájeno odstranění vad a nedodělků suché nádrže a předpokládalo se dokončení stavby a její kolaudace v termínu do 31. 12. 2023. Připojené usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 22.9.2023, č.j. 8 As 209/2023-141, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze, zastavilo přípravu na dokončení stavby. Obec usiluje o co nejrychlejší posun ve věci, aby tak došlo k vyřízení kasační stížnosti co nejdříve. Proto bylo Nejvyššímu správnímu soudu zasláno několik vyjádření, vysvětlujících soudu podstatu problematiky. Poslední z vyjádření, které obec připravuje v kooperaci s projektantem, je zaměřeno na vysvětlení technické stránky stavby a souvisejících okolností. O vývoji řízení o kasační stížnosti bude obec řídicí orgán informovat.

**Ze současného vývoje situace je zřejmé, že původní termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2023 nelze dodržet, a to s ohledem na mimořádné okolnosti, které obec nezpůsobila. Proto obec podává žádost o výjimku a o umožnění změny realizačních termínů následovně:**

**Návrh nových realizačních termínů:**

- **termín pro ukončení realizace Projektu 15. 11. 2024,**
- **termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu 15. 11. 2024**

Přestože žadatel podniká všechny kroky pro urychlení řešení současné situace s pomocí právní podpory, předpokládá se zdržení k vydání kolaudačního rozhodnutí vzhledem k opakovaným odvoláním a dalším aktivním podnětům Mgr. Bláhy proti stavbě suché nádrže.

Obec Třebichovice věří v úspěšné dokončení podpořeného Projektu a bude poskytovatele dotace nadále informovat. Pokud bude kolaudační rozhodnutí vydáno dříve, neprodleně předloží všechny požadované podklady ke kontrole SFŽP dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace i bez ohledu na požadovaný termín.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Za žadatele, obec Třebichovice:



Markéta Jehličková  
starostka

Přílohy:

- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 7.4.2021, č.j. 024890/2021/KUSK/2
- Rozsudek Krajského soudu v Praze jménem Republiky č.j. 54 A 28/2021-472 ze dne 30.8.2023
- Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2023, v Brně ze dne 22.9.2023, č.j. 8 As 209/2023-141, o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti