



PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Teplárna Strakonice, a.s.**
Název projektu: **Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky**
Název prioritní osy: **2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí**

Akceptační číslo:	09032142	PM projektu:	Sova Josef
Číslo projektu:	813 706	FM projektu:	Šafářová Ivana
Číslo MSC2007:	CZ.1.02/2.2.00/09.03728	Právník projektu:	Brožíková Ivana
číslo EDS/SMVS:	115D212000050		
Datum:	25.06.2010		
Č. j.:	SFZP 010935/2009		

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	1
Období monitorovací zprávy:	2.10.2009 - 31.12.2009
Anglický název projektu:	Reconstruction of boilers K1 and K2 by using fluid parts

2. Časový harmonogram

Termín zahájení realizace projektu:	1.7.2009
Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	30.06.2010
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	-
Termín ukončení realizace projektu:	1.9.2011
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného ukončení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	ANO

3. Veřejné zakázky



Číslo	Typ	Datum zahájení	Datum ukončení	Cena s DPH	Stav
1090721	Jednací řízení s uveřejněním nadlimitní				- -
Popis:	Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky				
Dodavatelé			Datum podpisu SoD	Druh předmětu VZ	Charakter zakázky
Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:			Ev.č.VZ 60032408 - protokoly, zprávy a zápisy z jednání jsou pravidelně zasílány e-mailem na projektového manažera, veškerá kvalifikační a zadávací dokumentace je odsouhlasena SFŽP, veškeré doklady o VZ jsou zakládány u zadavatele (TST, a.s.) - Uveřejnění Oznámení zadávacího řízení v IS VZ 15.6.09 - 13.7.09 bylo doručeno 7 žádostí o účast - proběhla celkem 3 jednání komise pro posouzení kvalifikace dodavatelů (účast SFŽP), omezení počtu zájemců na 5 firem - dne 13.8.09 byla 5 kvalifikovaným zaslána Zadávací dokumentace - dne 2.9.09 proběhla prohlídka staveniště - dne 22.10.09 bylo na TST doručeno 5 nabídek, provedeno otevření obálek s nabídkami - dne 3.11.09 proběhlo 1.jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (účast SFŽP) - od 18. do 27.12.09 proběhla 1.jednání o nabídkách s nabízejícími - dne 17.12.09 proběhlo 2.jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (účast SFŽP)		

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

Přehled financování projektu:

Ukazatel		Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč		0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč		0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč		0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč		0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00



Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00	0,00
	v %	0,00	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2 Odhad financování:

zdroj	2010	2011	2012	celkem
Celkové výdaje na projekt	10 710 000	353 430 000	229 860 000	594 000 000
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	1 712 879	56 525 000	36 762 121	95 000 000
Celkové způsobilé výdaje projektu	8 997 121	296 905 000	193 097 879	499 000 000
Dotace FS	2 753 119	90 852 930	59 087 951	152 694 000
Dotace SR	485 845	16 032 870	10 427 285	26 946 000
VZ žad. soukromé	5 758 158	190 019 200	123 582 642	319 360 000



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

6. Publicita

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.12.2009)

Zajištění povinné publicity: - zveřejnění tiskové zprávy o podpoře poskytnuté z OP ŽP na daný projekt při zahájení realizace projektu: - datum předpokládaného velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE 03.05.2010
Popis použitých volitelných prostředků na zajištění publicity projektu v závislosti na charakteru projektu a uvážení příjemce podpory:	-

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	zbýsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				viz. komentář k VZ		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				bude ukončen výběr zhotovitele a podepsána smlouva o dílo (předpoklad duben 2010)		

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nově dosahovaná koncentrace CO	mg/m3	0,0000	25,0000
Nově dosahovaná koncentrace NOx	mg/m3	200,0000	200,0000
Nově dosahovaná koncentrace SO2	mg/m3	1 200,0000	1 200,0000
Nově dosahovaná koncentrace TZL	mg/m3	23,0000	23,0000
Nový instalovaný výkon zdroje	MW	54,0000	54,0000
Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic	t/rok	0,0000	208,9400
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		nově dosahovaná koncentrace CO bude ještě upravena	

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.12.2009
---------------------------------	------------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zpracovatel monit. zprávy:	Pavel Kajtman
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2009	

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Sova Josef
Datum ověření monit. zprávy:	